

Podsumowanie rozmowy przed spotkaniem

W sprawę zaangażowane są:

- Gmina i projektant drogi działający na jej zlecenie;
- firma Prodim, która wybudowała osiedle, domy i podjazdy;
- projektant działający dla Prodimu;
- firma ATM, która obecnie buduje drogę.

Rozmowa dotyczyła różnicy poziomów pomiędzy budowaną drogą a istniejącymi podjazdami i garażami.

Według Wójta projektant Prodimu przekazywał projektantowi drogi oczekiwane poziomy. Projektant drogi miał je uwzględnić i obniżyć drogę. Prodim miał następnie zaakceptować przyjęty poziom drogi.

Wójt przedstawił również stanowisko, że później podjazdy mogły zostać wykonane niezgodnie z uzgodnionymi poziomami i spadkami.

Są to informacje przekazane przez Wójta. Nie zostały jeszcze potwierdzone poprzez porównanie projektów, dokumentacji powykonawczej i pomiarów.

Według Wójta dalsze obniżenie drogi może być utrudnione przez istniejące sieci, odwodnienie i wymagane przykrycie instalacji. Jako możliwe rozwiązanie wskazał dostosowanie podjazdów.

Nie znamy jeszcze oficjalnego stanowiska Prodimu w tej sprawie.

Różnica poziomów nie jest jednakowa na całej długości drogi. W jednym miejscu poziomy są zbliżone. W innych miejscach droga znajduje się wyżej. Największa zaobserwowana różnica wynosi około 26 cm. Nie są to jeszcze pomiary geodezyjne.

Podczas spotkania mają zostać sprawdzone:

- projekty osiedla i drogi;
- korespondencja projektantów;
- rzeczywiste poziomy drogi, podjazdów i garaży;
- przyczyna różnicy poziomów;
- odwodnienie;
- pas o szerokości około 1,5 m pomiędzy drogą a posesjami;
- obowiązki Gminy, Prodimu i ATM.

Dotychczasowa rozmowa miała charakter wstępny. Nie doprowadziła jeszcze do wspólnych ustaleń.

Moje obecne zrozumienie sytuacji

Na ten moment nie wiemy jeszcze, gdzie dokładnie powstał błąd.

Możliwe są różne przyczyny:

- projekt drogi przewiduje niewłaściwy poziom;
- projekt osiedla przyjął niewłaściwe poziomy;
- oba projekty nie są ze sobą zgodne;
- projekty były zgodne, ale podjazdy wykonano na innych wysokościach;
- któryś projekt został później zmieniony bez dostosowania drugiego;
- problem wynika z połączenia kilku przyczyn.

Nie wystarczy informacja, że projektanci kiedyś uzgodnili projekty. Trzeba porównać konkretne rzędne i rysunki.

Najważniejsze jest ustalenie:

- jaki poziom drogi przewidywał projekt Prodimu;
- jaki poziom przewiduje projekt drogi;
- jakie poziomy mają wykonane domy, garaże i podjazdy;
- na jakim poziomie jest obecnie budowana droga;
- czy wszystkie elementy wykonano zgodnie z właściwymi projektami.

Dopiero wtedy będzie można ocenić, czy domy lub podjazdy są za nisko, czy droga jest za wysoko, czy też projekty nie są ze sobą kompatybilne.

Nie jest również jasne, kto ma wykonać i utrzymywać pas pomiędzy drogą a posesjami. Nie wiadomo, jaka będzie jego docelowa nawierzchnia, spadek i odwodnienie.

Nie ustalono także, kto ma zapewnić prawidłowe połączenie drogi z podjazdami. Gmina wskazuje na Prodim. Możliwe jest jednak odmienne stanowisko Prodimu.

Osobno trzeba sprawdzić, czy docelowy układ nie spowoduje spływu wód z drogi na prywatne posesje oraz czy nie utrudni wjazdu do garaży.

Nie należy zakładać, że wykonane już roboty muszą pozostać bez zmian. Jeżeli problem wynika z błędu projektowego lub wykonawczego, trzeba ocenić również możliwość korekty już wykonanej części drogi.

Celem spotkania jest najpierw ustalenie faktów na podstawie projektów, dokumentów i pomiarów. Dopiero później można rozmawiać o odpowiedzialności i sposobie rozwiązania problemu.

Jako mieszkańcy chcemy niezależnie zrozumieć, co się wydarzyło i jakie działania są uzasadnione. Nie chcemy opierać się wyłącznie na stanowisku jednej ze stron.